

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	listopa	prosine	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červen	srpen	září	říjen	listopa	prosine	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červen	s
						XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	Mukařov, Srbín, Žernovka, Region Jih	398 dny	27.11. 17	05.06. 19																							
2	SO 02 Vodovod Region Jih	151 dny	01.12. 17	29.06. 18																							
3	Řad G5	86 dny	01.12. 17	30.03. 18																							
4	Řad G6	65 dny	02.04. 18	29.06. 18																							
5	SO 01.1 Vodovod Mukařov	152 dny	15.03. 18	12.10. 18																							
6	Řad K4	3 dny	10.10. 18	12.10. 18																							
7	Řad M1	22 dny	15.03. 18	13.04. 18																							
8	Řad M3	25 dny	16.04. 18	18.05. 18	7																						
9	SO 01.2. Vodovod Srbín	211 dny	01.03. 18	20.12. 18																							
10	Řad D	32 dny	01.03. 18	13.04. 18																							
11	Řad E	11 dny	16.04. 18	30.04. 18	10																						
12	Řad F	34 dny	01.05. 18	15.06. 18	11																						
13	Řad G	3 dny	18.06. 18	20.06. 18	12																						
14	Řad H	7 dny	21.06. 18	29.06. 18	13																						
15	Řad I	33 dny	02.07. 18	15.08. 18																							
16	Řad I2	15 dny	17.09. 18	05.10. 18	18																						
17	Řad I3	12 dny	16.08. 18	31.08. 18																							
18	Řad I4	10 dny	03.09. 18	15.09. 18																							
19	Řad J	2 dny	10.12. 18	11.12. 18																							
20	Řad K	41 dny	05.10. 18	30.11. 18																							
21	Řad K1	5 dny	03.12. 18	07.12. 18																							
22	Řad L	7 dny	12.12. 18	20.12. 18																							
23	SO 01.3 Vodovod Žernovka	216 dny	12.02. 18	10.12. 18																							
24	Řad N	7 dny	12.02. 18	20.02. 18																							
25	Řad P	89 dny	01.05. 18	31.08. 18																							
26	Řad P1	21 dny	01.06. 18	30.06. 18																							
27	Řad P2	22 dny	02.07. 18	31.07. 18																							
28	Řad P2-1	23 dny	01.08. 18	31.08. 18																							
29	Řad P3	29 dny	21.03. 18	30.04. 18	33																						
30	Řad P4	6 dny	03.09. 18	10.09. 18																							
31	Řad P5	8 dny	11.09. 18	20.09. 18																							
32	Řad Q	7 dny	02.04. 18	10.04. 18																							
33	Řad S	14 dny	01.03. 18	20.03. 18																							
34	Řad U	28 dny	21.09. 18	30.10. 18																							
35	Řad U1	7 dny	01.11. 18	09.11. 18																							
36	Řad U2	4 dny	12.11. 18	15.11. 18																							
37	Řad V	3 dny	16.11. 18	20.11. 18																							
38	Řad X	14 dny	21.11. 18	10.12. 18																							
39	Obnova komunikací	317 dny	15.03. 18	31.05. 19																							
40	Předání stavby	0 dny	05.06. 19	05.06. 19																							◆ 05.06.

Projekt: Stavba Mukařov, Srbín, Žernovka  
Datum: 30.10. 17

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín   
Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník